



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางลึก

ที่ ขพ ๗๓๘๐๑/

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

ตามที่เทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และได้มีประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ดังนั้น งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้มีการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ สมบัตินา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....พท

ความเห็น.....เพื่อไปททท.

(นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

(นางสาววรรณิการ์ โคนาสร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๙ มี. ๒๕๖๗.

ความเห็น.....เพื่อไปททท.

ความเห็น.....พท

(นายประจวบ มิตรวงษา)

ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

วันที่

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

วันที่

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร เทศบาลตำบลบางลึก

ยุทธศาสตร์อปท	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนาม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	144	191,186,500.00	8	3,681,234.00	0.00	0.00	3,681,234.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจปรัชาญา พอเพียงและการ ท่องเที่ยว	16	6,896,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม	61	34,480,000.00	32	4,939,363.00	2,361,948.00	2,355,573.00	2,577,415.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	5	500,000.00	3	365,000.00	176,390.00	176,390.00	188,610.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	53	60,443,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	28	12,432,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	307	305,937,500.00	43	9,107,080.00	6,375.00	2,531,963.00	6,447,259.00

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบางลึก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยริมคลอง ม.๑	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๔๙๖	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่ากระดาน ซอย ๘ (มินิมาร์ท) ม.๑ (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร	๓๐๑,๘๗๕	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสารประดิษฐ์ ม.๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๗๖๓	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัด ซอยศาลาอาเนนประสงค์ หนองนางดุง ม.๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๕๐๒	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรักขันโท ม.๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๘๗๑	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองส้มพัฒนา ม.๒ ต.บางลึก เชื่อม ม.๑ ต.วังไผ่	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๘๑๘	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธา ม.๓	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๒๑๙,๒๙๒	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังคางควา ม.๓ ต.บางลึก เชื่อม ม.๑ ต.นาชะอัง	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร	๔๙๓,๘๑๑	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเนินทอง ม.๓	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๕๐๑	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยผลเกษร (ส่วนที่เหลือ) ม.๔	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ตารางเมตร	๑๗๙,๗๔๙	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีราษฎร์ (ข้างโชคดีเค) ม.๔	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๒๕๕	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองเหมืองนาพาลง ฝั่งซ้าย ม.๕	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๗๓๑	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสียบคลองม้ายัง ฝั่งขวา ม.๕ เชื่อม ม.๒ ต.บางลึก	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๗๒๔	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาสามัคคีเชื่อมถนนฝายนา (ฝั่งถนนฝายนา) ม.๕	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕ ตารางเมตร	๔๗๖,๒๗๗	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยจำรัสเจริญ ม.๙	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๔๓,๘๔๒	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยพูนนาปรี ๓ ม.๙ (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๔๔๙,๔๘๕	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดอนรักษ์ ขอย ๑ (รางน้ำ) ม.๑๐ (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๕ ตารางเมตร	๒๙๙,๖๓๑	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดอนรักษ์ ขอย ๓ ม.๑๐ (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๔๔๙,๖๘๘	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยราษฎร์สามัคคี ม.๑๐ (ฝั่งนาแก้ว)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร	๓๖๘,๙๑๑	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนรักษ์ ขอย ๔ (ทำรัง) ม.๑๐ (บ้านดอนรักษ์)(ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๔๔๘,๗๖๓	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเนียน - เขาทลาด ม.๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๖๔,๙๖๐	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์พัฒนา ม.๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตารางเมตร	๔๕๙,๗๔๖	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์พัฒนา ๒ ม.๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๔๘๒	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจพร้อมบล็อค ระบายน้ำ ม.๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๐๖๐	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาเชิงอนุรักษ์ (ส่องแสงกว้าง) ม.๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๖๔๘	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดซอยพลักราชบุรีพัฒนา ม.๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร	๓๙๓,๙๔๐	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอุทิศพัฒนา ตอน ๔ (ต่อจากเดิมที่เหลือ) ม.๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๗๘๔	ธันวาคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยดอนเจริญฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๘ (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร	๔๘๘,๐๘๐	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. นามอญ ซอย ๑ (นาเทพ) พร้อมบล็อกระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร	๔๘๐,๗๔๐	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองหนองหยาง (ซอย ๒) พร้อมยกระดับ หมู่ที่ ๒ (ข้างธนาคารหมู่บ้าน)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร	๔๘๘,๑๓๕	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทำไร่ตัดต่อระหว่าง หมู่ที่ ๔ กับหมู่ที่ ๑ (ซอยอารีราษฎร์) (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๗๓๖	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุกขอยักษ์สามัคคี หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทับหน้าหินคลุก ๕ ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๑๕๕	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนรักข์ ซอย ๒ (ศรีเมือง) หมู่ที่ ๑๐ (ฝั่งดอนรักข์) (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๗๓๖	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๓๔	โครงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคในความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลบึงลึก	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร ฯลฯ	๔๐๙,๐๕๔	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๓๔ โครงการ			๑๕,๓๑๓,๒๔๑	-	-	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และทันข้อมูลข่าวสาร

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำ ท้องถิ่นผู้นำท้องที่และภาค ประชาชน	๑.จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ สร้างวิสัยทัศน์และความเข้าใจให้กับ ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่และภาคประชาชน ของตำบลบางลึก ๒.จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งตำบล ๒๐๐ คน	๔๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม ๑ โครงการ			๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๒ ตารางเมตร	๔๙๖,๕๙๘	ไตรมาส ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวม			๔๙๖,๕๙๘	-	-	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในตำบลบางลึก จำนวน ๑,๗๙๐ ราย	๑๔,๔๓๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๖,๕๑๐,๑๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	-ผู้พิการในตำบลจำนวน ๓๓๐ ราย	๓,๒๘๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๑,๓๓๙,๔๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนงบประมาณ สงเคราะห์ผู้่วยเอดส์	-ผู้่วยเอดส์ในตำบล อัตราคนละ ๕๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑๒ ราย	๗๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๒๑,๐๐๐	
๔	โครงการอุดหนุนกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาลตำบล บางลึก	-ประชาชนจำนวน ๑๔ ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	/	-	-	๓๐๐,๐๐๐	
รวม ๔ โครงการ			๑๘,๐๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	๘,๑๗๐,๕๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	-ประชาชนผู้ประสบภัยหรือด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลบางลึก	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	-ประชาชนผู้ประสบภัยหรือด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลบางลึก	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการสนับสนุนโรงเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางลึก	-ผู้สูงอายุในตำบลบางลึก	๒๐๐,๐๐๐	มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗	-	/	-	๒๐,๖๘๕	
รวม			๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๖๘๕	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสร้างภูมิคุ้มกันโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อดัง ๆ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลบางลึก	๑.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั้งตำบล ๒.จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งตำบล ๓๐๐ คน	๑๐,๕๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการจัดสวัสดิสภาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.สำรวจข้อมูลจัดทำทะเบียนสัตว์ในตำบลให้เป็นปัจจุบัน ๒.ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อบต. ตามระเบียบฯ ที่กำหนด	๕,๐๐๐	เมษายน- กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนจำนวน ๑๔ ชุมชน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๘๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	/	-	-	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑.สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการฯ ๒.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗๘,๙๖๖	เมษายน ๒๕๖๗	/	-	-	๗๖,๔๗๙	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดตามที่รัฐบาลกำหนด	-โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่รัฐบาลกำหนด	๑๑,๖๗๕	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	-	-	
รวม			๓๘๖,๑๔๑	-	-	-	-	-	๗๖,๔๗๙	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดในตำบลบางลึก	-จัดกิจกรรมแข่งกีฬฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาเปตอง ให้ประชาชน จำนวน ๑๔ ชุมชนทั้งตำบล	๓๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	-	๓๒๗,๕๘๐	
๒	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากับส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชน	-ส่งเสริมให้นักกีฬาในตำบลเข้าร่วมแข่งขันกับ ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนในระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด	๗๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการแข่งขันเรือพาย ๘ ฝีพาย	-จัดกิจกรรมแข่งขันเรือพาย -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งตำบล ๕๐๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	/	-	-	-	๒๓๓,๕๖๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๔	โครงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโนइन ชิงธง	๑.จัดสงฆ์มนักกีฬาแข่งขันเรือยาว ประเภทผู้เฒ่า ๓๒ ฝีพาย เข้าร่วมแข่งขัน กับ อบจ. ๒.คัดเลือกจากผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จำนวน ๔๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีวันลอยกระทง	๑.จัดกิจกรรมทุกวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี มีการประกวดนางพมมาศ ประกวดกระทงประเภทสวยงาม ๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งตำบล ๕๐๐ คน	๑๔๕,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	/	-	-	๑๓๗,๙๘๐	
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๑.จัดกิจกรรมเกมส์ันทนาการให้เด็กทั้ง ตำบล จำนวน ๓๐๐ คน ๒.จัดทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ทุกปี	๖๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	/	-	-	๓๔,๒๑๕	
๗	โครงการจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติในตำบล บางลึก	๑.จัดกิจกรรมนันทนาการ ตรวจสุขภาพ กิจกรรมทางศาสนาให้กับผู้สูงอายุทั้งตำบล จำนวน ๓๐๐ คน ๒.จัดทุกวัน ที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี	๗๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	๑.จัดกิจกรรมถวายพระพรในงานรัฐพิธี ต่างๆ ๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งตำบล ๕๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๗,๔๘๔	
		รวม	๘๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๗๕๐,๘๑๙	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	ครูภักดียานพาหนะและขนส่ง เรือพายขนาด ๘ ผีพาย พร้อมไม้พาย	เรือพายขนาด ๘ ผีพาย จำนวน ๒ ลำ พร้อมไม้พาย จำนวน ๒๐ ใบ	๑๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	/	-	-	๑๑๐,๐๐๐	
รวม			๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในตำบล	-อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ทั้งตำบล จำนวน ๓ โรงเรียน ในเขตพื้นที่บาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล ระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖	๔๖๐,๙๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๒๕๓,๑๖๔	
๒	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในตำบล	-อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่บาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางลึก จำนวน ๔๒ คน	๙๘,๒๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๓๕,๖๘๔.๙๐	
๓	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในตำบล	-อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่บาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเนียน จำนวน ๒๑ คน	๔๙,๑๔๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๒๑,๐๙๗	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านศาลาลอย	-อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๘๖,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๑๒๙,๖๐๐	
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเนียน	-อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๗๕ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๐๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๑๙๖,๕๖๐	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดบางลึก	-อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖๙ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๗๒,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๑๗๕,๕๐๐	
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าจ้างครู ในการจัดการเรียนการสอนวิชา พลศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดบางลึก	-อุดหนุนครูผู้สอนวิชาพลศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดบางลึก ๖๗ ชั่วโมง ๑๒ เดือน จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าจ้างครู ในการจัดการเรียนการสอนวิชา สังคมศึกษาให้แก่โรงเรียน บ้านศาลาลอย	-อุดหนุนครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านศาลาลอย ๖๗ ชั่วโมง ๑๒ เดือน จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าจ้างครู ในการจัดการเรียนการสอนวิชา สังคมศึกษาให้แก่โรงเรียน บ้านหนองเนียน	-อุดหนุนครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเนียน ๖๗ ชั่วโมง ๑๒ เดือน จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	/	-	-	๑๐๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลคนและสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-อุดหนุนจัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเนียนจำนวน ๑ อัตรา	๖๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	/	-	-	๖๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางลึก จำนวน ๒ แห่ง	๗๖๐,๙๐๕	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๓๕๑,๘๖๔	
รวม			๒,๐๑๕,๕๐๕	-	-	-	-	๑,๕๒๓,๔๗๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความปลอดภัยใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ	ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน ๑ จุด	๔๐,๐๐๐	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗	-	/	-	๒,๗๖๖	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังภัยภัย แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตค่าช่วยเหลือด้านเกษตร	๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	๓๙,๓๐๐	
รวม			๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๒,๐๖๖	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชุมประชาคม ตำบลบางลึก	๑. จัดเวทีประชุมระดับตำบลได้แก่ผู้นำ ท้องถิ่นและประชาชนทั้งตำบล ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งตำบล ๒๐๐ คน	๑๕,๐๐๐	เมษายน- ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๑. รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่ เข้าใจขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้ง และการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ ลงคะแนนให้มากที่สุดและมีบัตรเสียน้อย ที่สุดทั้งตำบล ๒. ประชาชนผู้มาใช้สิทธิทั้งตำบล	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรของเทศบาล ตำบลบางลึก	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ พนง. เทศบาล, คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาล ๒. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๘๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	/	-	-	๑๗๖,๓๙๐	
รวม			๔๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๗๖,๓๙๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๔.๒ กลยุทธ์จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณการระบอบกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิลแค็บ) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗	-	/	-	-	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๔๓,๕๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม		๘๙๓,๕๐๐	-	-	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
๔.๒ กลยุทธ์จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
(๒) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๔๓,๕๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน ๖ เครื่อง	๕๕,๘๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๒๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มซัมเมอร์ส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๔๒,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	/	-	-	๓๓,๐๐๐	
๕	ครุภัณฑ์โรงงาน ปั๊มจ่ายสารเคมี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน ๖ เครื่อง	๗๕,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	ครุภัณฑ์โรงงาน ปั๊มลมสายพาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลมสายพาน จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เซฟต์สวีตช์แบบใช้ภายนอก อาคาร (ติดตั้งที่สถานีสูบน้ำ บ้านบางลึก ม.๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเซฟต์สวีตช์ แบบใช้ภายนอกอาคาร (ติดตั้งที่สถานีสูบน้ำบ้านบางลึก ม.๖) จำนวน ๑ ใบ	๘๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เซฟต์สวีตช์แบบใช้ภายนอก อาคาร (ติดตั้งในสำนักงาน เทศบาลตำบลบางลึก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเซฟต์สวีตช์ แบบใช้ภายนอกอาคาร (ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก) จำนวน ๑ ใบ	๒๔,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๙	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไม่ชักพิวส์แรงสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม่ชักพิวส์แรงสูง จำนวน ๑ ตัว	๓๕,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	-	
รวม			๔๐๗,๕๐๐	-	-	-	-	๓๓,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
๔.๒ กลยุทธ์จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ
(๓) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เลื่อยโซยนต์	เลื่อยโซยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	-	
รวม			๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายราษฎร์พัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเนียน ตำบลบางลึก	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๖๐ ตารางเมตร	๔,๑๑๑,๐๐๐	มกราคม- กันยายน ๒๕๖๗	-	/	-	-	